

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: SERVIÇOS REMANESCENTES E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Endereço: RUA VICTOR MAIDA, 563, CENTRO - SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Data da Elaboração: 27/07/2026

Fonte: SINAPI 05/2026 e CDHU boletim 201 sem desoneração

BDI: 20,34%

MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
SERVIÇOS	30	60	90	120	150	
SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00% R\$13.058,59				20,00% R\$3.264,65	R\$16.323,23
COBERTURAS	20,00% R\$23.116,35	80,00% R\$92.465,40				R\$115.581,74
ESQUADRIAS DE MADEIRA			100,00% R\$18.305,45			R\$18.305,45
ESQUADRIAS METÁLICAS		100,00% R\$22.790,28				R\$22.790,28
PAREDES E REVESTIMENTOS	10,00% R\$1.132,51	50,00% R\$5.662,55	40,00% R\$4.530,04			R\$11.325,11
FORROS			100,00% R\$3.463,58			R\$3.463,58
PISOS		20,00% R\$12.388,50	50,00% R\$30.971,26	30,00% R\$18.582,75		R\$61.942,51
VIDROS			50,00% R\$11.545,70	50,00% R\$11.545,70		R\$23.091,40
PINTURAS			20,00% R\$5.423,28	50,00% R\$13.558,19	30,00% R\$8.134,91	R\$27.116,38
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	30,00% R\$3.355,97	30,00% R\$3.355,97	40,00% R\$4.474,63			R\$11.186,57
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00% R\$12.122,49			40,00% R\$48.489,94	50,00% R\$60.612,43	R\$121.224,86
BOMBEIRO			70,00% R\$23.609,74	30,00% R\$10.118,46		R\$33.728,20
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20,00% R\$16.746,29			70,00% R\$58.612,00	10,00% R\$8.373,14	R\$83.731,43
TOTAL	R\$69.532,19	R\$136.662,70	R\$102.323,67	R\$160.907,04	R\$80.385,13	R\$549.810,74

JOAO GUILHERME
HIRABAHASI:3495
3031890

Assinado de forma digital
por JOAO GUILHERME
HIRABAHASI:34953031890
Dados: 2026.08.16 17:32:44
-03'00'

HIRABAHASI ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 53.899.318/0001-12

João Guilherme Hirabahasi - Eng. Civil Resp. Técnico - CREA/SP 5070185893

ART nº 2620261784242